

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на
2024 - 2028 годы»

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

Целью муниципальной программы является развитие сети и улучшение состояния автомобильных дорог, обеспечение безопасности движения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).

Для достижения цели программой предусмотрены следующие задачи:

1. Создание условий по поддержанию надлежащего технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я);
2. Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;
3. Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).

Предусмотренный объём финансирования для реализации программы в 2025 году составил – 229 213 222,69 руб.

В отчётном году программой осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Задача № 1. Создание условий по поддержанию технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), общая сумма финансирования – 53 108 044,82 руб.

1.1. Мероприятие № 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Общая сумма финансирования – 47 531 258,70 руб., в т.ч.:

Работы по содержанию автодорог МР «Мирнинский район» РС (Я) выполнены в полном объеме. Общая сумма финансирования – 29 022 484,73 руб.:

1.1.1. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Новый». Общая сумма финансирования – 5 447 914,48 руб.

– Муниципальный контракт № 0116300000224000098 от 08.05.2024 заключен на сумму – 4 349 384, 29 руб., Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 08.05.2024 – 31.12.2024 г. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объеме. Оплата за декабрь 2024 г. проведена в январе 2025 г. в размере – 343 163,95 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000387 от 24.12.2024 г. на сумму 5 104 750,49 руб. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 31.12.2025 г. Работы выполнены в полном объеме. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г. *Остаток средств будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.*

1.1.2. Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автозимника) «п. Светлый – с. Слюдюкар». Общая сумма финансирования – 1 873 574,21 руб.

– Муниципальный контракт № 0116300000224000319 от 09.11.2024 на сумму – 8 552 380,55 руб. Исполнитель работ – ООО «Артик-Про». Срок выполнения работ,

предусмотренный муниципальным контрактом – 15.04.2025 г. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена – I – II квартал 2025 г. в сумме – 1 873 574,21 руб.

1.1.3. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 4 283 261,80 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 01163000002250002800001 от 07.11.2025 на сумму – 13 300 000,00 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный проектом муниципальным контрактом – с 07.11.24 по 31.12.2026 г. Исполнитель работ ООО «СТРОЙПРОЕКТ». 2025 г. – 3 077 704,19 руб.; 2026 г. – 9 880 286,11 руб.; 2027 г. – 342 009,70 руб. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ. *Остаток средств 2025 г. (экономия, образованная при заключении контракта в размере – 1 205 557,61 руб.) будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.*

1.1.4. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый». Общая сумма финансирования – 14 985 557,09 руб.

– МК № 0116300000224000097 от 08.05.2024 заключен на сумму – 10 972 866, 51 руб., Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 08.05.2024 – 31.12.2024 г. Исполнитель работ МУП «Чароит». Работы по контракту выполнены в полном объеме. Оплата произведена – I квартал 2025 г. в сумме – 1 001 384,47 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000393 от 28.12.2024, на сумму – 13 984 172,55 руб. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 31.12.2025 г. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г. *Остаток средств будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.*

1.1.5. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тас-Юрях». Общая сумма финансирования – 2 432 177,15 руб.

– Заключен МК № 01163000002230004130001 от 26.12.2023, на сумму – 1 471 419,78 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 31.12.2024 г. исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА». Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена – I квартал 2025 г. в сумме – 232 904,46 руб.;

– Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000386 от 24.12.2024 г. на сумму – 2 199 272,69 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 31.12.2025 г. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г.

Работы по содержанию автодорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), реализованные посредством выделения средств из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов поселениям Мирнинского района. Объем финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой на выделение МБТ поселениям в 2025 г. составил 18 508 773,97 руб., из них:

1.1.6. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»). Общая сумма финансирования – 10 000 000,00 руб.

– Заключен муниципальный контракт №54/24-МК от 06.12.2024. Исполнитель работ - МУП «Коммунальщик», на сумму – 47 219 515,31 руб. (Средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 10 000 000,00 руб., из бюджета ГП «Город Мирный» – 37 219 515,31 руб.). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 06.12.2024 по 30.09.2025 гг. Оплата из средств МБТ на содержание автомобильных дорог ГП «Город Мирный» произведена в полном объеме.

1.1.7. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Чернышевский»). Общая сумма финансирования – 6 785 538,40 руб.:

– Заключен прямой договор №1 от 16.01.2025, на сумму – 461 436 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.01.2025 по 31.01.2025 гг. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– Заключен прямой договор №2 от 31.01.2025, на сумму – 461 436 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.02.2025 по 28.02.2025 гг. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– Заключен прямой договор №3 от 01.03.2025, на сумму – 505 566 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.03.2025 по 30.03.2025 гг. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– Заключен прямой договор №1 от 16.01.2025, на сумму – 307 837,2 руб. Исполнитель работ – ИП «Ганиев Р.Р.» Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.01.2025 по 28.02.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– Заключен прямой договор №2 от 01.03.2025, на сумму – 122 121,60 руб. Исполнитель работ – ИП «Ганиев Р.Р.» Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.03.2025 по 31.03.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– Заключен муниципальный контракт № 01163000002250000420001 от 30.03.2025, на сумму – 10 171 561,6 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.03.2025 по 31.12.2025, с 01.01.2026 по 31.12.2026. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ:

– 4 371 561,60 руб. – финансирование 2025 г.

– 5 800 000,00 руб. – финансирование 2026 г.

Планируемое освоение средств по факту выполнения работ.

– Заключен муниципальный контракт № 0116300000225000296 от 17.11.2025, на сумму – 481 960,91 руб. Исполнитель работ – ИП «Ганиев Р.Р.». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 17.11.2025 по 31.12.2025. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Остаток средств в размере 73 619,49 руб. будет возвращен в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я).

1.1.8. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»). Общая сумма финансирования – 1 166 989,97 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 0116300026625000001 от 20.03.25, на сумму - 1 228 410,5 руб. (Средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 1 166 989,97 руб., из бюджета ГП «Посёлок Алмазный» – 61 420,53 руб.). Исполнитель работ – МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 20.03.25 по 31.12.25 гг. Работы выполнены в полном объеме. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г.

1.1.9. Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание улично-дорожной сети с. Арылах (СП «Чуонинский наслег»). Общая сумма финансирования – 556 245,60 руб.

– Заключен прямой договор №33/25 от 03.02.2025, на сумму – 556 245,6 руб. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 03.02.2025 по 30.04.2025 гг. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме.

1.2. Мероприятие № 2. Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), паспортизация автомобильных дорог. Общая сумма финансирования – 1 429 868,21 руб.

1.2.1. Оценка технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сьюльдюкар». Общая сумма финансирования – 895 761,88 руб.

В 2025 г. был заключен муниципальный контракт № 011630000022500021500001 от 28.08.2025 на проведение ремонта (отсыпки) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сьюльдюкар», период проведения ремонтных работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 27.11.2025 г. Проведение работ по оценки технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сьюльдюкар» до завершения ремонтных работ, являлось бы нецелесообразным, т.к. не отображало бы фактического технического состояние автомобильной дороги. Также стоит отметить, что согласно ОДМ 218.4.039-2018 инструментальная диагностика проводится при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 5°C до 40°C. На основании вышеизложенного данное мероприятие перенесено в смету 2026 г. и реализовано в 2026 г.

1.2.2. Внесение изменений в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Общая сумма финансирования – 534 106,33 руб.

– Заключен прямой договор № 02/25-Д от 23.01.2025 на выполнение работ: "Внесение изменений в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезд к п. Новый", "Подъезд к с. Сьюльдюкар"", на сумму – 534 106,33 руб. Исполнитель работ – ООО "ЦАН". Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.04.2025 г. Внесены изменения в технические паспорта автомобильных дорог местного значения. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в полном объеме.

1.3. Мероприятие № 3. Разработка, внесение изменений в проект организации дорожного движения, приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог. Общая сумма финансирования – 4 146 917,91 руб.

1.3.1. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) – 599 643,79 руб.

– Заключен прямой договор № 03/25-Д от 23.01.2025 «Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый», «Подъезд к с. Сьюльдюкар»», на сумму – 599 643,79 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.04.2025 г. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в полном объеме.

1.3.2. Обустройство автомобильной дороги «Подъезд к с. Сьюльдюкар» средствами организации дорожного движения – 3 547 274,12 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 01163000002250002670001 от 15.10.2025 «Обустройство автомобильной дороги «Подъезд к с. Сьюльдюкар» средствами организации дорожного движения», на сумму – 3 525 363,17 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 30.11.2025 г. Произведена установка дорожных знаков в количестве – 235 шт. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в полном объеме.

2. Задача № 2. Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

2.1. Мероприятие № 1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования – 160 005 177,87 руб.

2.1.1. Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 - км 04+166 (в том числе осуществление строительного контроля и авторского надзора). Общая стоимость выполнения работ – 96 574 956,03 руб.:

2.1.1.1. Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» - 94 574 956,03 руб. Заключен муниципальный контракт № 01163000002250001710001 от 11.08.2025. на сумму – 590 531 386,39 руб. Исполнитель работ – МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 11.08.2025 по 29.10.2027 г. гг. Согласно условиям дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2025 г. финансирование перераспределено: 2025 г. – 0 руб.; 2026 г. – 364 511 978,55 руб.; 2027 г. – 93 339 667,07 руб.; 2028 г. – 132 679 740,77 руб.

Планируемое освоение средств по факту выполнения работ. Срок исполнения контракта – 04.02.2028 г.

2.1.1.2. Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» – 2 023 904,06 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 01163000002250002740001 от 05.11.2025 «Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166»» на сумму – 10 700 000, 00 руб. Финансирование по годам: 2025 г. – 1 713 629,54 руб., 2026 – 4 891 062,88 руб., 2027 – 4 095 307,58 руб. Исполнитель работ – ООО "СТК ГРУПП". Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 10.12.2027 г. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ;

2.1.1.3. Осуществление авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» – 153 036,98 руб.

– Заключен прямой договор № 12/25-МК от 24.09.2025 г. на сумму – 955 552,41 руб. 2025 г. – 153 036,98 руб., 2026 – 436 791,76 руб., 2027 – 365 727,78 руб. Исполнитель работ – ООО «Доринжиниринг». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 29.10.2027 г. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ;

2.1.2. Ремонт (отсыпка) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сьюльдюкар» – 20 789 376,26 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 011630000022500021500001 от 28.08.2025, на сумму – 20 789 376,26 руб. Исполнитель работ – ООО «Стройпроект». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 27.11.2025 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме. Выполнены работы по ремонту участков автомобильной дороги общей протяженностью – 3,950 км.

2.1.3. Проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги "Подъезд к п. Новый" на участке км 10+994 – км 11+148» – 3 282 894,54 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 01163000002250000290001 от 24.03.2025 г., на сумму – 3 200 000 руб. Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Срок исполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 11.08.2025 г.

Муниципальный контракт расторгнут 16.05.2025 г. по соглашению сторон, в виду отсутствия определенного срока передачи прав собственности/сервитута на земельный участок под проектируемым участком автомобильной дороги от ФКУ Упрдор «Виллой» в пользу АМР «Мирнинский район» РС(Я), при выполнении условий передачи земельного участка, будет заключен новый муниципальный контракт.

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту дороги местного значения на территории ГП "Поселок Чернышевский". Общая сумма финансирования – 39 181 000,00 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 0116300000225000102 от 27.05.2025 г., на сумму – 39 181 010,00 руб. Исполнитель работ -МУАД АК «АЛРОСА». Срок исполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 11.09.2025 г. Работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена в полном объеме. Заасфальтированы: участок дороги по ул. Космонавтов, длина – 200 м; ул. Каландаришвили, длина – 245 м; ул. 30 лет Победы, длина – 226 м; ул. Чернышевского, длина – 292 м; ул. Виллойская, длина – 295 м.

3. Задача № 3. Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования – 16 100 000,00 руб.

3.1. Мероприятие № 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы. Общая сумма финансирования – 16 100 000,00 руб.

3.1.1. Корректировка проектной документации по объекту: «Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории «Подъезд к с. Сюльдюкар», в т.ч. через ручей Кукуйдак». Общая сумма финансирования – 7 000 000, 00 руб.

3.1.2. Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000388 от 17.01.2025, на сумму – 7 000 000,00 руб. Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.07.2025 г.

Завершаются работы по корректировке ПИР, в том числе на стадии завершения пересчет сметной документации по объектам, параллельно идет процедура согласования с Росрыболовством для получения заключения о компенсации ущерба водным биоресурсам. По итогам выполнения вышеназванных работ, ООО «ЦАН» планирует направить проектную документацию на гос. экспертизу. За допущенную просрочку по выполнению работ в рамках муниципального контракта, ООО «ЦАН» начисляется неустойка в виде пени, завершить выполнение работ по корректировке проекта, по предварительной информации от исполнителя работ, планируется в конце 1 квартала 2026 г.

3.1.3. Корректировка проектной документации по объекту: «Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории «Подъезд к с. Сюльдюкар», в т.ч. через реку Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 9 100 000,00 руб.

– Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000389 от 17.01.2025, на сумму – 9 100 000,00 руб. Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.11.2025 г.

Завершаются работы по корректировке ПИР, в том числе на стадии завершения пересчет сметной документации по объектам, параллельно идет процедура согласования с Росрыболовством для получения заключения о компенсации ущерба водным биоресурсам. По итогам выполнения вышеназванных работ, ООО «ЦАН» планирует направить проектную документацию на гос. экспертизу. За допущенную просрочку по выполнению работ в рамках муниципального контракта, ООО «ЦАН» начисляется неустойка в виде пени, завершить

выполнение работ по корректировке проекта, по предварительной информации от исполнителя работ, планируется в конце 1 квартала 2026 г.

Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам 2024 года:

1. Иные межбюджетные трансферты на ПИР на асфальтирование улично-дорожной сети ул. Центральная СП «Чуонинский наслег». Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 5 355 000,00 руб. Контракт заключен 05.12.2022 г., подрядчик ООО «Проект». Предмет муниципального контракта «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (асфальтирование) автомобильной дороги по улице Центральная на участке км 0+000 – км 01+936 в с. Арылах Мирнинского района Республики Саха (Якутия)». Подрядчиком подготовлен пакет документов для повторного прохождения Госэкспертизы. Ориентировочный срок направления документов в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» – I квартал 2026 г.

2. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (МО "Поселок Алмазный"). Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 41 289,11 руб.

– Муниципальный контракт № 01163000002240000380001 от 11.03.2024 заключен на сумму 3 500 000 руб., в т.ч. бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) – 3 000 000 руб., ГП «Посёлок Алмазный» – 500 000 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 28.12.2024 г. Из средств МБТ оплачено в 2024 г. – 2 958 710,89 руб. Оплата 4 этап контракта произведена из средств МБТ в 2025 г. и составляет – 41 289,11 руб. Оплата произведена в полном объеме.

3. Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (МО "Город Мирный"). Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 196 495,37 руб.

– Муниципальный контракт № 3143302050624000012 от 23.04.2024 г. заключен на сумму – 28 886 846,98 руб., в т.ч. бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) – 27 620 000 руб., ГП «Город Мирный» – 1 266 846, 98 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 20.11.2024 г. Работы выполнены в полном объеме. Исполнитель работ - МУП «Коммунальщик». Оплата из МБТ произведена в полном объеме в I квартале 2025 г.

4. Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)». Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 3 911 275,64 руб.

– Муниципальный контракт № 3143302050624000030 от 15.07.2024 на сумму – 8 852 000,00 руб., в т.ч. бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) – 8 409 400 руб., бюджет ГП «Город Мирный» – 442 600 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 28.12.2024 г. Исполнитель работ – ООО «ЦАН».

– Выставлена претензия (Акт № 1 от 01.11.2024) о просрочке исполнения обязательств по 1 этапу, установлен срок для устранения недостатков 15.11.2024 г. Назначено начисление пени с 01.10.2024 г. Штраф (1 этап) – 225 706,11 руб.;

– Выставлена претензия (Акт № 3 от 09.12.2024) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 25.12.2024 г. Назначено начисление пени с 09.12.2024 г.;

– Выставлена претензия (Акт № 4 от 14.01.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 25.02.2024 г. Назначено начисление пени с 09.12.2024 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №5 от 28.02.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 28.03.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №6 от 28.03.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 20.05.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №7 от 20.05.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 30.06.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №8 от 01.07.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 31.07.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 9 от 31.07.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 01.09.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 10 от 02.09.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 01.10.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 11 от 01.10.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 01.12.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 12 от 02.12.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 22.12.2025 г.;

– Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 13 от 22.12.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 31.03.2026 г.

В 2024 г. из МБТ оплачено – 4 498 124,36 руб. Штраф за исполнение 1 этапа – 225 706,11 руб. Остаток средств МБТ – 3 911 275,64 руб. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ

Общий объем финансирования МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2024 – 2028 годы» в 2025 г. составил – 229 213 222,69 руб. (в том числе МБТ МР «Мирнинский район» РС (Я) – 57 689 783,97 руб.), из них освоено – 108 438 313,27 руб. (в том числе МБТ МР «Мирнинский район» РС (Я) – 57 309 061,85 руб.). Сумма контрактованных обязательств – 115 295 164,84 руб. (в том числе МБТ МР «Мирнинский район» РС (Я) – 307 102,63 руб.).

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

№ п/п	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений
1	Постановление Администрации района от 24.01.2025 № 98	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования программных мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3, Раздел 4)
2	Постановление Администрации района от 17.06.2025 № 988	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3)
3	Постановление Администрации района от 11.07.2025 № 1183	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№ 17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (Раздел 3, Раздел 4)
4	Постановление Администрации района от 08.12.2025 № 2103	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№ 20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3, Раздел 4)

**Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2024 - 2028 годы
за 2025 г.**

рублей

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		ВСЕГО	Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт		в т.ч. законченные обязательства следующего года		
1	Задача 1: Создание условий по поддержанию технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я)	Всего	53 108 044,82	48 467 927,01	4 640 117,81	2 443 267,77		
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Бюджет МР «Мирнинский район»	53 108 044,82	48 467 927,01	4 640 117,81	2 443 267,77		
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	18 508 773,97	18 128 051,85	380 722,12	307 102,63		
	Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Мероприятие № 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	Всего	47 531 258,70	43 808 813,72	3 722 444,98	2 443 267,77		
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Бюджет МР «Мирнинский район»	47 531 258,70	43 808 813,72	3 722 444,98	2 443 267,77		
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	18 508 773,97	18 128 051,85	380 772,12	307 102,63		
	Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Новый»	Всего	5 447 914,48	4 878 723,84	569 190,64	569 190,60		Законченные обязательства по муниципальному контракту (оплата работ, выполненных в декабре 2025 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2026 г.). Остаток средств в размере 0,04 руб. будет перераспределен на
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Бюджет МР «Мирнинский район»	5 447 914,48	4 878 723,84	569 190,64	569 190,60		
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. за контрактowan ые обязательства следующего года	
1.1.2.	Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автомобильного) «п. Светлый-с. Сюзьдюкар»	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	1 873 574,21 0,00 0,00 1 873 574,21 0,00 0,00	1 873 574,21 0,00 0,00 1 873 574,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Мероприятия программы в I квартале 2026 г.
1.1.3.	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюзьдюкар».	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	4 283 261,80 0,00 0,00 4 283 261,80 0,00 0,00	3 077 704,19 0,00 0,00 3 077 704,19 0,00 0,00	1 205 557,61 0,00 0,00 1 205 557,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Экономия, образованная при заключении контракта будет перераспределена на мероприятия программы в I квартале 2026 г.
1.1.4.	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый»	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	14 985 557,09 0,00 0,00 14 985 557,09 0,00 0,00	13 752 450,67 0,00 0,00 13 752 450,67 0,00 0,00	1 233 106,42 0,00 0,00 1 233 106,42 0,00 0,00	1 233 106,35 0,00 0,00 1 233 106,35 0,00 0,00	Законтрактowанные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в декабре 2024 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.) Остаток средств в размере 0,07 руб. будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.
1.1.5.	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тас-Юрях»	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	2 432 177,15 0,00 0,00 2 432 177,15 0,00 0,00	2 098 308,96 0,00 0,00 2 098 308,96 0,00 0,00	333 868,19 0,00 0,00 333 868,19 0,00 0,00	333 868,19 0,00 0,00 333 868,19 0,00 0,00	Законтрактowанные обязательства по муниципальному контракту (оплата работ, выполненных в IV

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. за счет обязательств следующего года	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	квартале 2025 г. согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2026 г.)
1.1.6.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»)	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	–
1.1.7.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП "Поселок Чернышевский")	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	6 785 538,40 0,00 0,00 6 785 538,40 6 785 538,40 0,00	6 711 918,91 0,00 0,00 6 711 918,91 6 711 918,91 0,00	73 619,49 0,00 0,00 73 619,49 73 619,49 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Экономия, образованная при заключении контракта, будет возвращена в бюджет АМР в I квартале 2026 г.
1.1.8.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП "Поселок Алмазный")	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	1 166 989,97 0,00 0,00 1 166 989,97 1 166 989,97 0,00	859 887,34 0,00 0,00 859 887,34 859 887,34 0,00	307 102,63 0,00 0,00 307 102,63 307 102,63 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту (оплата работ, выполненных в IV квартале 2025 г., согласно условиям контракта предусмотрены в I квартале 2026 г.)
1.1.9.	Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержаниелично-дорожной сети с. Арылах (СП "Чуонинский наслег")	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	556 245,60 0,00 0,00 556 245,60 556 245,60 0,00	556 245,60 0,00 0,00 556 245,60 556 245,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	–
1.2.	Мероприятие № 2. Диагностика и оценка транспортно-	Всего Федеральный бюджет	1 429 868,21 0,00	534 106,33 0,00	895 761,88 0,00	0,00 0,00	–

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года	
1.2.1.	Оценка технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар»	Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Нецелесообразность проведения оценки технического состояния автомобильной дороги в до окончания ремонтных работ, а также в зимний период времени. Перенос данного мероприятия в смету 2026 г.
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	1 429 868,21	534 106,33	895 761,88	0,00	
		Всего	895 761,88	0,00	895 761,88	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» Другие источники	895 761,88	0,00	895 761,88	0,00	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	Внесение изменений в технические паспорт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	Всего	534 106,33	534 106,33	0,00	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» Другие источники	534 106,33	534 106,33	0,00	0,00	
		Всего	4 146 917,91	4 125 006,96	21 910,95	0,00	
1.3.	Мероприятие № 3. Разработка, внесение изменений в проект организации дорожного движения, приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	4 146 917,91	4 125 006,96	21 910,95	0,00	
		Всего	599 643,79	599 643,79	0,00	0,00	
1.3.1.	Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия)	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» Другие источники	599 643,79	599 643,79	0,00	0,00	
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. за контрактными обязательствами следующего года	
1.3.2.	Обустройство автомобильной дороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» средствами организации дорожного движения	Всего	3 547 274,12	3 525 363,17	21 910,95	0,00	<i>Экономия, образованная при заключении контракта бюджет перераспределена на мероприятия программы в I квартале 2026 г.</i>
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	3 547 274,12	3 525 363,17	21 910,95	0,00	
		в т.ч. МБР МР «Мирнинский район»	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Задача 2. Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающим нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	Всего	160 005 177,87	59 970 386,26	100 034 791,61	96 751 897,07	-
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	160 005 177,87	59 970 386,26	100 034 791,61	96 751 897,07	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	39 181 010,00	39 181 010,00	0,00	0,00	
		Другие источники	0,00	0,000	0,00	0,00	
2.1.	Мероприятие № 1: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я)	Всего	160 005 177,87	59 970 386,26	100 034 791,61	96 751 897,07	-
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	160 005 177,87	59 970 386,26	100 034 791,61	96 751 897,07	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	39 181 010,00	39 181 010,00	0,00	0,00	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 - км 04+166 (в том числе осуществление строительного контроля и авторского надзора)	Всего	96 751 897,07	0,00	96 751 897,07	96 751 897,07	-
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	96 751 897,07	0,00	96 751 897,07	96 751 897,07	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги	Всего	94 574 956,03	0,00	94 574 956,03	94 574 956,03	Согласно условиям дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2025 г. продлены сроки выполнения работ,
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	94 574 956,03	0,00	94 574 956,03	94 574 956,03	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года	
	«Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166»	Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	а также изменен график финансирования, оплата 1-3 этапов муниципальному контракта прудусмотрене в I квартале 2026 Г.
2.1.1.2.	Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166»	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	2 023 904,06 0,00 0,00 2 023 904,06 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 023 904,06 0,00 0,00 2 023 904,06 0,00	2 023 904,06 0,00 0,00 2 023 904,06 0,00	Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. В связи с продлением сроков по муниципальному контракту п.2.1.1.1. продлены сроки выполнения работ по осуществлению строительного контроля.
2.1.1.3.	Осуществление авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166»	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	153 036,98 0,00 0,00 153 036,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	153 036,98 0,00 0,00 153 036,98 0,00	153 036,98 0,00 0,00 153 036,98 0,00	Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. В связи с продлением сроков по муниципальному контракту п.2.1.1.1. продлены сроки выполнения работ по осуществлению авторского надзора.
2.1.2.	Ремонт (отсыпка) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльднокар»	Всего Федеральный бюджет Государственный бюджет Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» Другие источники	20 789 376,26 0,00 0,00 20 789 376,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20 789 376,26 0,00 0,00 20 789 376,26 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. за контрактными обязательствами следующего года	
2.1.3.	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги автомобильной "Подъезд к п. Новый" на участке км 10+994 – км 11+148»	Всего	3 282 894,54	0,00	3 282 894,54	0,00	Муниципальный контракт расторгнут 16.05.2025 г. по соглашению сторон, в виду отсутствия определенного срока передачи прав собственности/сервитута на земельный участок под проектируемым участком автомобильной дороги от ФКУ Упрдор «Вилной» в пользу АМР «Мирнинский район» РС(Я), при выполнении условий передачи земельного участка, будет заключен новый муниципальный контракт.
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	3 282 894,54	0,00	3 282 894,54	0,00	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту дороги местного значения на территории ГП "Поселок Чернышевский	Всего	39 181 010,00	39 181 010,00	0,00	0,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	39 181 010,00	39 181 010,00	0,00	0,00	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	39 181 010,00	39 181 010,00	0,00	0,00	
3.	Задача 3. Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я)	Всего	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район»	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	
		в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Мероприятие № 1: Строительство и реконструкция	Всего	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	

№	Мероприятие	Источники финансирования	Объем финансирования		Остаток		Причины отклонений
			план на 31.12.2025	факт	ВСЕГО	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года	
3.1.1.	автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы	Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. По предварительной информации от исполнителя работ, прохождение Госэкспертизы, планируется в конце I квартала 2026 г.
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	16 100 000,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	Корректировка проектной документации по объекту: "Проектирование переходов на строящейся автодороге V категории "Подъезд к с. Сюльдюкар, в том числе через ручей Кукуйда"	Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. По предварительной информации от исполнителя работ, прохождение Госэкспертизы, планируется в конце I квартала 2026 г.
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Всего	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	
ИТОГО по программе		Всего	229 213 222,69	108 438 313,27	120 774 909,42	115 295 164,84	-
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Государственный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет МР «Мирнинский район» в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»	229 213 222,69	108 438 313,27	120 774 909,42	115 295 164,84	
		Другие источники	57 689 783,97	57 309 061,85	380 722,12	307 102,63	
		Другие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	

Справочно: Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам:

рублей

№ п/п	Мероприятия по реализации программы	Источники финансирования	Объем финансирования		Исполнено (кассовое исполнение)	ВСЕГО	Остаток		Причины отклонения
			План (уточненный план)	Исполнено (кассовое исполнение)			В т.ч. заcontractованные обязательства следующего года	законтрактованные обязательства следующего года	
1.	Иные межбюджетные трансферты на ПИР на асфальтирование улочно-дорожной сети ул. Центральная СП «Чуонинский наслет»	Бюджет «Мирнинский район»	МР	5 355 000,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00		Законтрактованные обязательства по МК. Нарушение сроков исполнения МК. Освоение планируется по факту исполнения МК
2.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (МО "Поселок Алмазный")	Бюджет «Мирнинский район»	МР	41 289,11	41 289,11	0,00	0,00		
3.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (МО "Город Мирный")	Бюджет «Мирнинский район»	МР	196 495,37	196 495,37	0,00	0,00		
4.	Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт улочно-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)"	Бюджет «Мирнинский район»	МР	3 911 275,64	0,00	3 911 275,64			
	Итого:	Бюджет «Мирнинский район»	МР	9 504 060,12	237 784,48	9 266 275,64			

Согласовано с финансовым управлением:

И. С. Смуракин

(Должность)

И. И. О.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств и средств бюджетов поселений

рублей

№	Мероприятие	Объем финансирования		Источник
		план	факт	
1	Содержание автомобильных дорог общего пользования МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч.	37 280 935,84	37 280 935,84	
1.1.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»).	37 219 515,31	37 219 515,31	Бюджет ГП «Город Мирный»
1.2.	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»).	61 420,53	61 420,53	Бюджет ГП «Посёлок Алмазный»
	ИТОГО:	37 280 935,84	37 280 935,84	

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

№ п/п	Наименование индикатора	целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		Пояснения к возникшим отклонениям
				план	факт	
1	Доля протяженности автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	РС (Я) с	%	100	100	—
2	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)	МР	км.	26,07	26,07	—
3	Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)	МР	км.	9,5	9,5	—
4	Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)	РС (Я)	м.п.	0	0	—
5	Количество разработанных (скорректированных) проектно-изыскательских работ дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)	РС (Я)	шт.	1	1	—
6	Количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)	РС (Я)	шт.	4	3	Нецелесообразность проведения оценки технического состояния автомобильной дороги в до окончания ремонтных работ, а также в зимний период времени. Перенос данного мероприятия в смету 2026 г.
7	Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)	РС (Я)	шт.	4	4	—
8	Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы	РС (Я)	публикации	5	5	—

Справочно:

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение	
			план	факт
1	Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием МР «Мирнинский район» РС (Я)	км.	78,538	78,538
2	Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения муниципальных образований поселений	км.	162,9	162,9
3	Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципальных образований поселений с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	км.	81,345	81,345
4	Протяженность автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	км.	78,538	78,538

Расчет индикаторов муниципальной программы:

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора
			формула расчета	значения, примененные для расчёта формулы	
1	Доля протяженности автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям	3	4	5	6
1		%	$X/Y * 100$ (47,36/47,36)*100=100	X – протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, не соответствующих требованиям; Y – общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием	7
2	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МР	км.	$K_{\text{пл}} + K_{\text{тп}}$ (2+10,2=12,2)	K _{пл} – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов;	метод сбора исходных данных
					Проведение диагностической и оценки транспортно-эксплуатационного состояния а/дорог, свод данных формы статистической отчетности 3-ДГ (мо)
					Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора	
			формула расчета	значения, примененные для расчёта формулы		
	«Мирнинский район» РС (Я) (нарастающим итогом)			$K_{пп}$ – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог текущего отчетного периода	источник исходных данных ая документация	метод сбора исходных данных
3	Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МР «Мирнинский район» РС(Я) (нарастающим итогом)	км.	$K_{пп} + K_{тп}$ (1,36+6,882=8,242)	$K_{пп}$ – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог текущего отчетного периода	Муниципальные контракты исполнительная документация	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ
4	Протяженность построенных сооружений на строящихся автодорогах МР «Мирнинский район» РС(Я)	м.п.	$K_{пп} + K_{тп}$ (0+0=0)	$K_{пп}$ – протяженность построенных дорожных сооружений предыдущих отчетных периодов; $K_{тп}$ – протяженность построенных дорожных сооружений текущего отчетного периода	Муниципальные контракты, исполнительная документация	свод данных формы статистической отчетности 3 ДГ МО
5	Количество разработанных (скорректированных) проектно-изыскательских работ дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)	шт.	$K_{пп} + K_{тп}$ (0+1=1)	$K_{пп}$ – количество разработанных (скорректированных) ПИР предыдущих отчетных периодов; $K_{тп}$ – количество разработанных (скорректированных) ПИР текущего отчетного периода	Муниципальные контракты, исполнительная документация	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ
6	Количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного	шт.	$K_{пп} + K_{тп}$ (0+3=3)	$K_{пп}$ – количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов;	Муниципальные контракты, исполнительная документация	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Расчет показателя целевого индикатора		Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора	
			формула расчета	значения, примененные для расчёта формулы	источник исходных данных	метод сбора исходных данных
	значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)			$K_{тп}$ – количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог текущего отчетного периода	ая документация	
7	Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)	шт.	$K_{тп} + K_{тп} (0+2=2)$	$K_{тп}$ – количество разработанных ПОДД предыдущих отчетных периодов; $K_{тп}$ – количество разработанных ПОДД текущего отчетного периода	муниципальные контракты, исполнительная документация	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ
8	Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы	публикаций			количество размещений в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы	подсчет

Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ

С.В. Корнилов



(подпись)

Координатор: Директор МКУ «КСУ»

А.О. Лосев



(подпись)

Публикации в СМИ:

1. Идут работы на автодороге к Сюзьдюкару
<https://www.almaznyy-kрай.рф/novosti/?id=29798>
2. Наледи
<https://www.almaznyy-kрай.рф/novosti/?id=30284>
3. Строительство мостовых переходов - на особом контроле районной администрации
<https://www.almaznyy-kрай.рф/novosti/?id=29797>
4. Асфальт в Чернышевском кладут за счет бюджета Мирнинского района
<https://www.almaznyy-kрай.рф/novosti/?id=29401>
5. От Алмазного к Арылаху начнут капитальный ремонт дороги
<https://www.almaznyy-kрай.рф/novosti/?id=29399>